

Số: 04 /KL-TTr

Ninh Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện Yên Mô làm chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTr ngày 06/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện Yên Mô làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Yên Mô;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 29/12/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

I. Khái quát chung

I. Ngày 19/12/2018, UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô, cụ thể:

- Mục tiêu xây dựng: Đảm bảo môi trường làm việc, hoạt động văn hóa, hội nghị, sinh hoạt cộng đồng; Là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô, các sự kiện văn hóa, hội thảo phát triển kinh tế, chính trị xã hội; Đáp ứng tiêu chí xây dựng huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới...

- Tổng mức đầu tư 40.000 triệu đồng, trong đó: chi phí xây dựng 31.477,88 triệu đồng, chi phí thiết bị 880 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 843,57 triệu đồng, chi phí tư vấn 2.846,50 triệu đồng, chi phí khác 2.022,05 triệu đồng, dự phòng 1.930 triệu đồng.

Ngày 01/4/2019, UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô với các nội dung chính sau:

- Quy mô xây dựng:

* Nhà Văn hóa

+ Xây mới Nhà văn hóa 02 tầng với diện tích xây dựng 2.221m², tổng diện tích sàn 3.105m². Chiều dài nhà 50,9m, chiều rộng nhà 30,6 đến 36m (mở rộng tại khu vực làm tiền sảnh). Tổng chiều cao nhà 20,85m.

+ Nền nhà lát gạch Ceramic 800x800mm, nền sân khấu làm sàn gỗ công nghiệp; tường trong, ngoài, trần, cột, phào chỉ đầu trụ VXM mác 75 dày 15mm; toàn bộ tường trong, ngoài lăn sơn. Cửa đi cửa gỗ nhóm III; mái tôn chống nóng bằng tôn vuông dày 0,42mm.

** Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ:*

+ San nền: diện tích san lấp 26.216m². Vật liệu san lấp là đất đồi, hệ số đầm chặt K_{0,9}. Tổng khối lượng san lấp 9.600,92m³.

+ Sân bê tông: Tổng diện tích 4.269m². Kết cấu: lớp bê tông đá 4x6 mác 150 dày 100mm; lớp nilong chống mất nước; lớp cát đệm dày 50mm.

+ Thoát nước ngoài nhà: Xây dựng hệ thống cống tròn D300 với chiều dài 402m. Hệ thống gồm 15 ga thu nước kích thước thông thủy 700x700mm.

+ Một số hạng mục khác: Nhà bảo vệ, nhà xe, cổng, tường rào, cột cờ, chiếu sáng ngoài nhà, cấp nước ngoài nhà, bồn cây, phòng cháy chữa cháy.

- Tổng dự toán: 40.000 triệu đồng, trong đó: chi phí xây dựng: 31.379,12 triệu đồng, chi phí thiết bị 977,82 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 791,28 triệu đồng, chi phí tư vấn 2.826,04 triệu đồng, chi phí khác 2.018,59 triệu đồng, dự phòng 2.007,15 triệu đồng.

2. Ngày 15/10/2020, UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 3837/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô. Theo đó điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc, hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 74.500 triệu đồng, trong đó: chi phí xây dựng: 55.645,65 triệu đồng, chi phí thiết bị 10.874,23 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 1.475,20 triệu đồng, chi phí tư vấn 4.179,88 triệu đồng, chi phí khác 2.094,69 triệu đồng, dự phòng 230,35 triệu đồng.

Ngày 20/11/2020, UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện Yên Mô, cụ thể:

- Nội dung điều chỉnh: chủng loại bàn ghế, cửa; đơn giá một số vật liệu, thiết bị; điều chỉnh một số hạng mục chưa hợp lý; điều chỉnh nhà bảo vệ, nhà xe, cổng tường rào, cột cờ, chiếu sáng ngoài nhà, thoát nước ngoài nhà, cấp nước ngoài nhà...

- Nội dung bổ sung: một số khối lượng còn thiếu so với hồ sơ thiết kế được duyệt; hệ thống cầu thang lên tầng 3; hồ chứa nước nhân tạo; hệ thống sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, sân bê tông; hệ thống đài phun nước, vòi phun nước; xây dựng trạm biến áp; điều hòa trung tâm nhà văn hóa, loa đài, hoàn thiện khán đài...

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Yên Mô.

- Tổng dự toán sau điều chỉnh: 74.500 triệu đồng, trong đó: chi phí xây dựng: 55.327,58 triệu đồng, chi phí thiết bị 11.069,26 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 1.472,29 triệu đồng, chi phí tư vấn 4.133,86 triệu đồng, chi phí khác 2.089,54 triệu đồng, dự phòng 407,47 triệu đồng.

3. Các đơn vị chính tham gia thực hiện dự án

- Tư vấn khảo sát, lập dự án: Công ty Cổ phần liên danh Tư vấn và xây dựng COFEC.

- Tư vấn lập dự án điều chỉnh bổ sung: Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Lộc Phúc và Chi nhánh Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình - Trung tâm tư vấn xây dựng.

- Tư vấn khảo sát thiết kế và Thi công xây dựng (EC): Liên danh Công ty TNHH Hùng Oanh Ninh Bình - Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương.

- Tư vấn thiết kế bổ sung: Liên danh Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương và Chi nhánh Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình - Trung tâm tư vấn xây dựng.

- Tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Đô thị.

- Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Xuân Hợp.

- Đơn vị thẩm định dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Sở Xây dựng Ninh Bình

- Đơn vị thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Yên Mô.

4. Tình hình thực hiện dự án

- Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tại biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng ngày 16/3/2021.

- Tổng giá trị đã nghiệm thu (đã giảm trừ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước) là 73.184,35 triệu đồng, trong đó giá trị xây lắp là 66.980,98 triệu đồng, chi phí QLDA là 1.457,42 triệu đồng, chi phí tư vấn ĐTXD là 4.386,98 triệu đồng, chi phí khác là 358,97 triệu đồng;

Giá trị đã thanh toán là 71.449 triệu đồng (trong đó giá trị xây lắp là 66.924,87 triệu đồng, chi phí QLDA là 667,38 triệu đồng, chi phí tư vấn ĐTXD là 3.856,74 triệu đồng, chi phí khác là 0 triệu đồng).

Nợ xây dựng cơ bản là: 1.735,35 triệu đồng (trong đó nợ chi phí xây lắp là 56,11 triệu đồng, chi phí QLDA là 790,03 triệu đồng, chi phí tư vấn ĐTXD là 530,24 triệu đồng, chi phí khác là 358,97 triệu đồng).

- Trong quá trình lập báo cáo quyết toán, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô phối hợp với nhà thầu xây lắp và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát lại khối lượng thi công và thống nhất giảm trừ giá trị thanh toán với tổng số tiền 308,18 triệu đồng, trong đó: hợp đồng EC là 295,74 triệu đồng (phần xây dựng là 289,98 triệu đồng, phần tư vấn thiết kế là 5,76 triệu đồng) chi phí QLDA là 5,91 triệu đồng, hợp đồng giám sát thi công xây dựng là 6,53 triệu đồng. Đã thu hồi và giảm trừ giá trị thanh toán lần sau số tiền 308,18 triệu đồng, trong đó: thu hồi về ngân sách nhà nước huyện Yên Mô là 289,98 triệu đồng (hợp đồng xây dựng), giảm trừ giá trị khi thanh toán lần sau là 18,2 triệu đồng (chi phí QLDA, hợp đồng tư vấn thiết kế và hợp đồng giám sát thi công).

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Kiểm tra thực tế một số hạng mục, công việc của dự án so với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được phê duyệt làm cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh toán

Qua kiểm tra thực tế một số hạng mục, công việc của dự án như: hạng mục sân vườn (Lát đá granit màu ghi bông hoa; Trồng 43 cây móng bò tím, cao 3,5m đường kính 8-10cm, trồng 16 cây xoài, đường kính 25-30 cm, trồng cây Chuối

ngọc ven theo bồn hoa); hạng mục cột cờ; lắp đặt thiết bị âm thanh (10 chiếc Loa Line Array 1 bass 40cm, công suất 500W; 04 chiếc loa Subbass, bass 18', công suất 100w; 04 chiếc Loa kiểm tra Monitor bass 15', công suất 300w/8ohm; 01 chiếc bàn trộn 24 đường kèm Effect...); công việc thi công, lắp đặt cửa (cửa sổ, cửa đi) bằng phương pháp đo đạc, bằng trực quan và so sánh với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được phê duyệt cho thấy nhà thầu thi công đã thực hiện thi công các nội dung công việc trên theo đúng theo thiết kế BVTC được phê duyệt, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cơ bản phù hợp với quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điểm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Hạng mục cột cờ và phần cửa gỗ (cửa đi và cửa sổ): thực tế thi công đúng với thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, đối chiếu với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thấy: dự toán tính tăng khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công và trong quá trình ký kết hợp đồng, nghiệm thu kiểm tra, rà soát còn chưa kỹ nên lấy khối lượng theo dự toán, dẫn đến làm tăng giá trị dự toán và giá trị thanh toán với số tiền 248,96 triệu đồng, trong đó: hợp đồng EC là 238,83 triệu đồng (phần xây lắp là 234,09 triệu đồng, phần tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là 4,74 triệu đồng), chi phí quản lý dự án là 4,81 triệu đồng, chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng là 5,32 triệu đồng.

- Hạng mục sân vườn: Nội dung công việc Trồng cỏ lá tre (trồng toàn bộ phần đổ đất màu) theo quan sát tại thời điểm hiện tại một số vị trí không còn cỏ lá tre. Theo báo cáo của Ban Quản lý, đơn vị tư vấn giám sát, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh (đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng): đơn vị thi công có trồng cỏ lá tre, tuy nhiên do thời gian đã lâu, việc chăm sóc không đảm bảo nên một số vị trí cỏ lá tre bị chết hoặc bị các loại cỏ khác xâm lấn (đơn vị thi công có cung cấp một số hình ảnh có cỏ lá tre).

- Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 16/3/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là chậm so với quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

2. Việc thực hiện kiến nghị đối với Dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI theo Thông báo số 452/TB-KV XI ngày 24/6/2021 về kết quả kiểm toán tại huyện Yên Mô.

2.1. Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI

Tại Thông báo số 452/TB-KV XI ngày 24/6/2021 về kết quả kiểm toán tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và các Phụ lục số 03, 03a, 05 của Kiểm toán Nhà

nước khu vực XI đã chỉ ra tổng sai phạm của Dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Mô là 560,227 triệu đồng. Từ đó kiến nghị:

- Giám dự toán, giám thanh toán năm sau là 374,336 triệu đồng, trong đó: gói thầu xây lắp là 317,421 triệu đồng do sai khối lượng; chi phí tư vấn là 56,915 triệu đồng (chi phí thiết kế BVTC&DT điều chỉnh: 49,477 triệu đồng do sai khối lượng; chi phí giám sát thi công: 7,438 triệu đồng do chi phí xây lắp giảm).

- Giảm giá trị hợp đồng còn lại là 70,233 triệu đồng (gói thầu xây lắp, do sai khối lượng);

- Giảm dự toán là 115,658 triệu đồng, trong đó: chi phí quản lý dự án: 7,435 triệu đồng; chi phí tư vấn: 108,223 triệu đồng (chi phí lập HSMT, thẩm định HSMT, thẩm định kết quả đấu thầu (gói điều chỉnh bổ sung): 102,82 triệu đồng; chi phí lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT giám sát: 5,403 triệu đồng do không thực hiện).

2.2. Kết quả thực hiện:

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, UBND huyện Yên Mô đã ban hành các quyết định:

- Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Yên Mô về việc giảm trừ giá trị trúng thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế BVTC, dự toán điều chỉnh với số tiền 49,477 triệu đồng;

- Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 của UBND huyện Yên Mô về việc giảm trừ giá trị trúng thầu gói thầu số 01 - Khảo sát, lập TK BVTC, dự toán và thi công xây lắp với số tiền 387,654 triệu đồng;

- Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 của UBND huyện Yên Mô về việc giảm trừ dự toán với số tiền 115,658 triệu đồng;

- Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 của UBND huyện Yên Mô về việc giảm trừ giá trị trúng thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng với số tiền 7,438 triệu đồng;

Căn cứ vào các quyết định nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô đã thương thảo, ký kết phụ lục điều chỉnh giảm giá trị các hợp đồng, cụ thể:

- Ngày 07/8/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô và Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Đô thị ký kết phụ lục Hợp đồng số 12/2021/PLĐCBS-TVGS, theo đó giảm trừ giá trị trúng thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng với số tiền 7,438 triệu đồng.

- Ngày 07/8/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô và Công ty TNHH tư vấn & kiểm định Đông Dương ký kết phụ lục Hợp đồng số 01/2021/PLHĐ-ECTVTK, theo đó giảm trừ giá trị trúng thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh với số tiền 49,477 triệu đồng.

- Ngày 08/8/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô và Liên danh Công ty TNHH Hùng Oanh Ninh Bình - Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương ký kết phụ lục Hợp đồng số 01/2021/PLHĐ-EC, theo đó giảm trừ giá trị trúng thầu gói thầu thi công xây lắp với số tiền 387,654 triệu đồng.

III. Kết luận, kiến nghị

1. Kết luận

1.1. Ưu điểm

Chủ đầu tư, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Mô đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị thực hiện dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Dự án Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô là một trong những dự án trọng điểm của huyện Yên Mô. Sau khi hoàn thành, dự án là nơi thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động kinh tế, chính trị của huyện và của Tỉnh, góp phần vào việc đô thị hóa và thúc đẩy sự phát triển Kinh tế- Văn hóa- Xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh của huyện Yên Mô.

Ngay sau khi có Thông báo của Kiểm toán Nhà nước, Chủ đầu tư đã ban hành các quyết định, tiến hành thương thảo, ký kết các phụ lục hợp đồng điều chỉnh với các nhà thầu để thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

1.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện Yên Mô làm chủ đầu tư vẫn còn một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Dự toán tính tăng khối lượng một số nội dung công việc của hạng mục cột cờ; phần cửa gỗ (cửa đi và cửa sổ) so với thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến làm tăng giá trị dự toán, tăng giá trị các hợp đồng và giá trị nghiệm thu, thanh toán với số tiền 248,96 triệu đồng, trong đó: hợp đồng EC là 238,83 triệu đồng (phần xây lắp là 234,09 triệu đồng, phần tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là 4,74 triệu đồng), chi phí quản lý dự án là 4,81 triệu đồng, hợp đồng giám sát thi công xây dựng là 5,32 triệu đồng.

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên thuộc hết thuộc về đơn vị đảm nhiệm phần công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và tư vấn thiết kế điều chỉnh, bổ sung trong liên danh EC (Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương). Sau đó là trách nhiệm của đơn vị thi công xây lắp, tư vấn giám sát thi công xây dựng và UBND huyện Yên Mô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Trách nhiệm đối với tồn tại trên thuộc về UBND huyện Yên Mô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô.

2. Kiến nghị

Từ kết quả trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Yên Mô:

- Phát huy những kết quả đã đạt được, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại nêu trên. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong công tác quản lý

chất lượng công trình, nghiệm thu thanh, quyết toán nhằm loại trừ các sai sót thiết kế - dự toán tính chưa đúng. Xem xét, đánh giá kỹ năng lực, kinh nghiệm các đơn vị tư vấn thực hiện dự án trước khi lựa chọn, ký kết hợp đồng.

- Thu hồi số tiền là 234,09 triệu đồng (hợp đồng xây lắp) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng thời giảm trừ thanh toán lần sau số tiền 14,87 triệu đồng (trong đó: hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là 4,74 triệu đồng, chi phí quản lý dự án là 4,81 triệu đồng, hợp đồng giám sát thi công xây dựng là 5,32 triệu đồng) do nghiệm thu, thanh toán tăng so với thực tế thi công (phụ lục số 01).

- Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quyết toán và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ tịch UBND huyện Yên Mô tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại nêu trong kết luận thanh tra (phụ lục số 02). Báo cáo kết quả thực hiện kết luận về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/3/2024.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản đối với Dự án Nhà văn hóa Trung tâm huyện Yên Mô do UBND huyện Yên Mô làm chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- UBND huyện Yên Mô;
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Phòng TTr GQKNTC&TCD;
- Phòng GS, KT và XLSTT;
- Lưu: VT, HS. *ng*

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Lê Văn Mạnh

TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 04/KL-TT ngày 31/01/2024 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình)



ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung/Tên cơ quan, đơn vị	Tổng giá trị vi phạm	Kiến nghị xử lý			Ghi chú
			Kiến nghị thu hồi		Giảm trừ thanh toán lần sau	
			Về TK tạm giữ của Thanh tra tỉnh	Về ngân sách huyện Yên Mô		
1	Hợp đồng EC - Phần xây lắp	238,83 234,09	234,09			Công ty TNHH Hùng Oanh Ninh Bình
	- Phần Thiết kế BVT-C-DT	4,74			4,74	Công ty TNHH tư vấn và kiểm định XD Đông Dương
2	Chi phí Quản lý dự án	4,81			4,81	BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô
3	Hợp đồng giám sát thi công	5,32			5,32	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Đô thị
	TỔNG CỘNG	248,96	234,09		14,87	

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 04 /KL-TTtr ngày 31 / 01 /2024 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình)



STT	Tên tập thể/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyên cơ quan công an	Chuyên CQ chức năng khác	
I Tập thể						
1	Đơn vị Thiết kế BVTC-DT - Công ty TNHH tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương	Dự toán tăng khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công	X			
2	Đơn vị thi công xây lắp - Công ty TNHH Hùng Oanh Ninh Bình	Nghiệm thu, thanh toán tăng so với thực tế thi công	X			
3	Đơn vị tư vấn giám sát - Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Đô thị	Nghiệm thu, thanh toán tăng so với thực tế thi công	X			
4	UBND huyện Yên Mô	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng	X			
5	BQL dự án DTXD huyện Yên Mô	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng	X			
II Cá nhân						
1	Bà Nguyễn Thị Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Oanh Ninh Bình	Nghiệm thu, đề nghị thanh toán tăng so với thực tế thi công	X			
2	Ông Nguyễn Xuân Ngân, Giám đốc Công ty TNHH TV và KDXD Đông Dương	Dự toán lập không chính xác, tính tăng khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công	X			
3	Ông Đinh Vương Thành, Giám đốc Công ty TNHH TVXD&PT Đô thị	Nghiệm thu, đề nghị thanh toán tăng so với thực tế thi công	X			

4	Ông Đỗ Trọng Luận, Nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Mô	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng với tư cách là người đứng đầu	X			
5	Ông Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng với tư cách là người đứng đầu	X			
6	Ông Bùi Quốc Toàn Nguyên Giám đốc BQL DAĐTXD huyện	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng	X			
7	Bà Trần Thị Thủy Hải, Nguyên Giám đốc BQL DAĐTXD huyện	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng	X			
8	Ông Đặng Đình Trình, Giám đốc BQL DAĐTXD huyện	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng	X			
9	Ông Dương Quang Thành Hưng, Phó Giám đốc BQL DA ĐTXD huyện, cán bộ trực tiếp phụ trách dự án	Trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng	X			